

Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO

Sede legale: Via Nicola Russo, 7

Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1

84080 PELLEZZANO (SA)

e-mail: saic8bh007@istruzione.it

P.E.C. (saic8bh007@pec.istruzione.it)

tel. 089/566308 fax 089/5683713

C.F.95146400650

www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it

SAIC8BH007

Programma Operativo FESR Campania 2007/2013
Programma Operativo Nazionale FESR
“Ambienti per l'apprendimento”
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”
Obiettivo C

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Prot. n. 4652/C24 del 11/11/2015

Oggetto: lavori di “Riqualificazione e messa a norma di impianti dell’edificio scolastico della fraz. Capriglia del comune di Pellezzano (sa)” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013.

Presa d’atto quadro economico progettuale post gara e approvazione quadro economico della perizia di variante. C.I.G. 6101013B30 C.U.P. B68G10001300007


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO:

-che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), Autorità di Gestione del PON “Ambienti per l’Apprendimento” nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C di tale PON congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione;

-che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell’ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata ammessa a finanziamento;


-che l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/12721 del 18/09/2012 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la



realizzazione del Piano di intervento denominato "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013;

- che questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 13/10/2013 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'ex art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'Ente Locale per la realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010;
- che con delibera n. 1 del 14/10/2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento;
- che con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica;
- che il Comune di Pellezzano (SA) ha espresso nulla osta alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva con nota del 29/09/2014;
- che con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 C/24/PON del 24/02/2015 è stato approvato il bando di gara con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c), art. 55 ed artt. 82 e 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., art. 44 L.R. n. 3/2007 e s.m.i.;
- con provvedimento n. 2408/C24 del 12/05/2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa IL BIFO S.R.L. partita I.V.A. 02342590656 con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), alla via Ragone n.10, con un importo di aggiudicazione dell'appalto, rispetto all'importo posto a base di gara (€ 231.151,12), pari € 129.971,06, con il ribasso del 6,718%, oltre a € 22.052,08 per oneri della sicurezza e € 69.767,71 per oneri incidenza manodopera, al netto d'I.V.A. nella misura di legge così come si evince dal relativo verbale di gara;
- che In sede di stipula del Contratto, prot. 3204/c24 del 15/07/2015, le parti hanno concordato di estendere il ribasso del 6,718% ai costi previsti come incidenza della manodopera, pari ad Euro 69.767,71 i quali sono stati, quindi, rideterminati in Euro 65.080,72 e che quindi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato fissato in € 217.103,85 (duecentodiciassettemilacentottemilcentoottantacinque/85), oltre IVA nella misura di legge;
- CHE IN DATA 17/07/2015 è stato redatto verbale per la consegna dei lavori (PROT. N.3217/C24);
- che in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art.132, comma 1, per cause impreviste e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010);
- visto il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione

QUADRO ECONOMICO		
conforme al Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 art. 16 della Legge Quadro in materia di LL.PP		
PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI GARA		
A LAVORI a base d'asta (al netto dell'I.V.A.)		
A.1	Importo dei lavori a base di gara	€ 195.051,77
A.2	Oneri per sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)	€ 22.052,08
A.3	Manodopera	€ -
A. (tot.)	TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)	€ 217.103,85
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 3.809,27
B.1.4	Direzione lavori	€ 5.254,16
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 1.401,53
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.670,45



<i>B.1.7</i>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	-
<i>B.1.8</i>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tec. amm.vo, collaudo statico e collaudi specialistici	€	-
<i>B.1.9</i>	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B1 (tot.)	TOTALE SPESE TECNICHE	€	13.135,41
	B.2 IMPREVISTI E ALTRO		
<i>B.2.1</i>	Imprevisti sui lavori + IVA	€	<i>2.954,91</i>
<i>B.2.2</i>	Lavori in economia compreso IVA 10%	€	-
<i>B.2.3</i>	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata	€	<i>15.147,70</i>
B2 (tot.)	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	€	18.102,61
	B.3 IMPOSTE E TASSE		
<i>B.3.1</i>	IVA sui lavori	€	<i>47.762,85</i>
<i>B.3.2</i>	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€	<i>3.530,80</i>
<i>B.3.3</i>	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	<i>225,00</i>
<i>B.3.4</i>	Parere rilasciato A.S.P.	€	<i>400,00</i>
B3 (tot.)	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€	51.918,65
B4 (tot.)	ALLACCI	€	1.100,00
	B.5 SPESE PER GARA		
<i>B.5.1</i>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
<i>B.5.2</i>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	<i>300,00</i>
B5 (tot.)	TOTALE SPESE PER GARA	€	300,00
	B.6 INCENTIVI RUP e Spese Tecniche svolte da personale dipendente		
<i>B.6.1</i>	RUP Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori	€	<i>450,00</i>
<i>B.6.2</i>	tecnici	€	-
<i>B.6.3</i>	Incaricati dell'Ufficio D.L.	€	-
<i>B.6.4</i>	Collaudo tecnico - amministrativo o certificato regolare esecuzione Personale amm.vo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico	€	-
<i>B.6.5</i>	incaricato	€	<i>900,00</i>
B6 (tot.)	TOTALE INCENTIVI	€	1.350,00
B7 (tot.)	SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	€	2.300,00
B7.1	Assicurazione RUP	€	800,00
B. (tot.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	89.006,67
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE	€	306.110,52

Visto:

- il nuovo quadro economico della perizia di variante, redatto all'uopo dal D.L. architetto Costantino Canonico e trasmesso a questa Amministrazione in data 24/10/2015 prot. n. 4405/C24;
- il D.L.gs. 12/04/2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- la delibera n. 2 del verbale n.3 del 30/11/2015 che approva la variante del Q.E.;

DETERMINA


Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1- Di prendere atto del quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione;



2- Di approvare, di conseguenza, il quadro economico della perizia di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di Capriglia".

QUADRO ECONOMICO		
conforme al Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 art. 16 della Legge Quadro in materia di LL.PP		
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA con ribasso		
A LAVORI a base d'asta (al netto dell'I.V.A.)		
A.1	Importo dei lavori a base di gara	€ 189.791,72
A.2	Oneri per sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)	€ 22.711,00
A.3	Manodopera	€ -
A. (tot.)	TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)	€ 212.502,72
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 3.809,27
B.1.4	Direzione lavori	€ 5.254,16
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	€ 1.401,53
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.670,45
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ -
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tec. amm.vo, collaudo statico e collaudi specialistici	€ -
B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B1 (tot.)	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 13.135,41
B.2 IMPREVISTI E ALTRO		
B.2.1	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 197,54
B.2.2	Lavori in economia compreso IVA 10%	€ -
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata	€ 22.008,97
B2 (tot.)	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	€ 22.206,51
B.3 IMPOSTE E TASSE		
B.3.1	IVA sui lavori	€ 46.750,60
B.3.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€ 3.530,80
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 400,00
B3 (tot.)	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 50.906,40
B4 (tot.)	ALLACCI	€ 1.100,00
B.5 SPESE PER GARA		
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 300,00
B5 (tot.)	TOTALE SPESE PER GARA	€ 300,00
B.6 INCENTIVI RUP e Spese Tecniche svolte da personale dipendente		
B.6.1	RUP	€ 450,00
B.6.2	Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori tecnici	€ -
B.6.3	Incaricati dell'Ufficio D.L.	€ -
B.6.4	Collaudo tecnico - amministrativo o certificato regolare esecuzione Personale amm.vo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico	€ -
B.6.5	incaricato	€ 900,00




B6 (tot.)	TOTALE INCENTIVI	€	1.350,00
B7 (tot.)	SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	€	2.300,00
B7.1	Assicurazione RUP	€	800,00
B. (tot.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	92.098,32
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE	€	304.601,04

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147 bis comma 1 del D.L.gs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio dell'Istituto sul sito web www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro

Giovanna Nazzaro



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00


00035721 00008021 W0092001
00003447 01/09/2014 12:09:24
4578-00088 33875C0420E685DC
IDENTIFICATIVO : 01081252505393

0 1 08 125250 539 3



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
(Provincia di SALERNO)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004
Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici"
Azioni C1 - C2 - C3 - C4 - C5



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI
IMPIANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE
CAPRIGLIA DEL COMUNE DI PELLEZZANO (SA)**

**PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E
SUPPLETIVA E
ASSESTAMENTO FINALE**
(art. 132 D. Lgs. n° 163/2006)

COMMITTENTE

"Istituto Comprensivo di Pellezzano"

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAVOLA N.

8

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
CASA S. PIETRO - VIA S. PIETRO, 10
81020 PELLEZZANO (SA)

Anno 2015

23 OTT. 2015

Il direttore dei lavori

6405 c/24

3 3201 06/11/2015

200,00 **TE315L003201000MD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi


0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TE3





Unione Europea
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO

Piazza Giuseppe di Vittorio, 1
84080 Pellezzano (SA)

LAVORI: "Lavori di riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico della frazione Capriglia del Comune di Pellezzano (Sa)"

IMPRESA: "II BIFO srl" Via R. Ragone 10 - 84013 Cava dei Tirreni (Sa)

CONTRATTO: in data **13.07.2015** registrato a **Salerno (Sa)** al n. **2414** serie **III** in data **04.08.2015**

Premesso:

che con contratto rep. n. **3204/C24** stipulato a **Pellezzano (Sa)** in data **13.07.2015**, registrato a **Salerno (Sa)** al n. **2414** serie **III** in data **04.08.2015** l'impresa "**II BIFO srl**" Via R. Ragone 10 - 84013 Cava dei Tirreni (Sa) ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 217.103,85 oltre Oneri di Smaltimento pari ad € 15.147,20 ed IVA;

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Dott. Arch. Costantino Canonico;

Tutto ciò premesso:

L'anno **2015 (Duemilaquindici)** il giorno **23 (Ventitrè)** del mese di **Ottobre** con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. **Vincenzo Bisogno** in qualità di **titolare** dell'Impresa "**II BIFO srl**", con sede in *Cava dei Tirreni (Sa)* alla *Via R. Ragone 10* assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € **226.171,17**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'art. 43, commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'art. 161 comma 16 di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati di seguito:



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

- Importo COMPLESSIVO Lavori di Perizia al lordo del ribasso € 226.171,17

LAVORI A MISURA

- Importo COMPLESSIVO Lavori di Perizia al netto del ribasso € 212.502,72

di cui € 203.460,17 per lavori al netto del ribasso

€ 22.711,00 per oneri di sicurezza

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata € 22.008,97

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA € 234.511,69

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopra indicate, ammonta a € 22.711,00 (euro ventiduemilasettecentoundici/11).

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a € 2.260,14 (euro duemiladuecentosessanta/14) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia € 234.511,69 comprensivi di € 22.008,97 (Oneri Smaltimento)

A dedurre importo contratto principale € 232.251,55 comprensivi di € 15.147,70 (Oneri Smaltimento)

Restano € 2.260,14

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 226,01 (euro duecentoventisei/01).

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto e succ. in giorni 80 (in lettere ottanta) viene aumentato di gg. 30 (in lettere trenta).

ART. 6

Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi allegati al presente atto nell'elaborato "Elenco Prezzi". I nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso percentuale di gara.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il Direttore dei lavori

Arch. Costantino Canonico

L'Impresa

Il BIFO s.r.l.
COSTRUZIONI EDILI STRADALI
VIA R. RAGONE, 10 / tel. 089/411111
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
P. IVA 02347500657

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento

Prof.ssa Giovanna Nazzaro